

2020 年洪江市交通运输局桥梁修建项目
绩效评价报告

湖南财正会计师事务所（普通合伙）

二〇二二年一月



目录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况.....	1
1、项目背景.....	2
2、项目内容.....	2
3、项目立项及批复.....	2
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目预算编制.....	3
二、项目单位绩效报告情况.....	3
三、绩效评价工作情况.....	4
(一) 前期准备阶段.....	4
(二) 现场评价阶段.....	4
(三) 综合分析评价阶段.....	4
(四) 提交正式报告.....	5
四、绩效评价分析情况.....	5
(一) 项目资金情况.....	5
1、项目资金到位情况.....	5
2、项目资金使用情况.....	5
3、项目资金管理情况.....	6
(二) 项目组织实施情况.....	6
1、项目进度.....	6
2、项目实施.....	7

3、项目管理制度的建设及执行情况.....	7
(三) 项目产出情况.....	7
(四) 产出效益情况.....	8
(五) 满意度调查.....	8
五、综合评价情况及评价结论.....	8
六、绩效评价发现的主要问题.....	8
(一) 决策方面的问题.....	8
1、项目绩效目标设置不合理.....	8
2、绩效目标完成情况表填报不规范.....	8
3、 未按要求制定项目实施方案.....	9
4、 未按要求将资料及时归档.....	9
(二) 过程方面的问题.....	9
1、资金使用率有待进一步提高.....	9
2、项目验收不及时, 项目建设周期过长.....	9
(三) 产出方面的问题.....	10
1、部分项目建设目标未完成.....	10
七、有关建议措施.....	10
(一) 决策方面的建议.....	10
1、强化绩效目标管理, 加强项目绩效监控.....	10
2、加强扶贫项目事前管理.....	11
3、加强项目资料管理.....	11
(二) 过程方面的建议.....	11

1、加快资金使用进度，发挥出扶贫资金应有效益	11
2、加强项目管理	11
(三) 产出方面的建议	12
1、按时按质完成扶贫工作	12
八、报告使用情况说明	12

湖南财正会计师事务所（普通合伙）

Hunan Caizheng Accounting Firm (General Partnership)

2020 年洪江市交通运输局桥梁修建项目 绩效评价报告

湘财正绩评字[2021]第 0018 号



为进一步规范和加强专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《洪江市财政局关于开展2020年度预算支出重点绩效评价工作的通知》（洪财绩函〔2021〕79号）等文件精神及相关工作要求，受洪江市财政局委托，湖南财正会计师事务所（以下简称“我所”）对2020年洪江市交通运输局桥梁修建项目开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为了深入贯彻党的十九大精神，聚焦打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略，推动乡村经济发展，方便人们出行，提高人民群众的生活水平，原有不满足村民生活需求的桥梁拆除重建任务刻不容缓。结合洪江市各乡镇实际情况与需求，特此由洪江市交通运输局组织开展 2020 年桥梁修建扶贫项目。

2、项目内容

洪江市交通运输局对洪江市内四个乡镇五个村的桥梁进行新建以及拆除重建，相关情况如下：

序号	项目名称	项目类别	项目内容	计划金额（万元）
1	岩垅乡青树村九组修路及桥梁项目	基础设施	青树村九组修路 120 米,宽 4 米;修桥长 25 米,宽 4 米,高 4 米	65.00
2	沅河镇沅河村新建桥梁项目	基础设施	沅河镇沅河村新建桥梁一座,长 11 米,宽 5.5 米,高 7.5 米	38.00
3	岔头乡双松村飞山庙危桥改造项目	基础设施	岔头乡双松村飞山庙危桥改造,全长 12 米,宽 5 米	60.00
4	岩垅乡青松村 3 组新建人行便桥项目	基础设施	岩垅乡青松村 3 组新建人行便桥一座长 62 米,宽 2 米	121.44
5	塘湾镇文峰村新建向家田至落马垅桥梁 1 座及 320 国道至桥梁联通路项目	基础设施	塘湾镇文峰村新建向家田至落马垅桥梁 1 座及 320 国道至桥梁连通路	132.77
合计:				417.21

3、项目立项及批复

根据单位提供的洪江市扶贫开发领导小组文件《关于下达洪江市 2020 年第四批扶贫项目计划的通知》（洪扶发

〔2020〕33号）、《关于下达洪江市2020年第五批扶贫项目计划的通知》（洪扶发〔2020〕38号）、《关于2020年部分扶贫项目变更的批复》（洪扶发〔2020〕65号）、《关于2020年部分扶贫项目变更的批复》（洪扶发〔2020〕85号），对项目予以立项批复。项目建设地点为洪江市岩垅乡，沅河镇，岔头乡，塘湾镇；建设内容及规模为在洪江市范围内四个乡镇五个村新建或拆除旧有桥梁重建；项目总投资417.21万元，资金来源为财政扶贫资金。

（二）项目绩效目标

序号	项目名称	绩效目标
1	岩垅乡青树村九组修路及桥梁项目	完成桥梁以及桥梁连接路的建设
2	沅河镇沅河村新建桥梁项目	完成桥梁建设一座
3	岔头乡双松村飞山庙危桥改造项目	完成贫困村危桥处置数一座
4	岩垅乡青松村3组新建人行便桥项目	建成桥梁一座
5	塘湾镇文峰村新建向家田至落马垅桥梁1座及320国道至桥梁联通路项目	完成桥梁以及桥梁连接路的建设

（三）项目预算编制

项目单位未针对项目编制详细的项目预算书。项目单位对项目进行了预算审查，并已提供由洪江市投资评审中心出具的《洪江市财政局工程预算审查单》。

二、项目单位绩效报告情况

洪江市交通运输局开展了 2020 年度扶贫项目绩效自评，填报了《绩效目标完成情况表》，编写了《扶贫项目自评报告》，但未提供《2020 年扶贫项目资金绩效评价指标评分表》。

三、绩效评价工作情况

（一）前期准备阶段

我所成立绩效评价工作组，与洪江市财政局、洪江市交通运输局沟通，参与绩效评价进场会，收集相关资料，制定绩效评价实施方案。

（二）现场评价阶段

绩效评价工作组结合洪江市交通运输局 2020 年扶贫项目的情况，于 2021 年 11 月 8 日对项目实施现场评价。在整个现场评价过程中，得到了项目单位的积极配合，及时提供了项目相关资料，保证了本次评价工作的顺利进行。

现场评价主要采取以下方式：一是听取项目单位对扶贫资金的使用管理及项目组织实施情况的介绍，初步了解资金使用取得的成效、存在的问题及建议等；二是对项目单位填报的绩效目标完成表、提供的绩效相关材料等进行核实；三是实地察看项目进展情况。

（三）综合分析评价阶段

绩效评价工作组对洪江市交通运输局的自评情况和现场评价情况进行定量定性分析和综合评价，根据绩效评价

指标体系初步计分；综合项目的情况进行比较分析，修正分值，形成基本结论，出具评价报告征求意见稿。

（四）提交正式报告

根据相关部门的意见对绩效评价报告征求意见稿进行修改完善，经审核同意后出具正式报告。

四、绩效评价分析情况

（一）项目资金情况

1、项目资金到位情况

洪江市交通运输局拟投入 417.21 万元用于 2020 年扶贫项目。截止 2021 年 12 月 31 日，扶贫资金到位 417.21 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金使用情况

根据洪江市交通运输局提供的资金支出明细表，截止 2021 年 12 月 31 日扶贫资金已使用 256.025 万元，结余 161.185 万元，资金执行率为 61.37%，资金具体使用情况如下：

序号	项目名称	计划安排 资金（万 元）	资金使用 金额（万 元）	结余资 金（万 元）	资金使用 率	用途
1	岩垅乡青树村、青松村、岔头乡双松村 3 座桥梁项目	246.44	138.025	108.415	56.00%	付岔头乡双松村飞山庙桥设计费 1.54 万元；付岩垅乡青松村人行桥设计费 4.62 万元；付湖南名爵建设工程有限公司工程款 131.865 万元
2	沅河镇泥岔桥桥梁修建项目	38.00	38.00	0.00	100%	付沅河镇沅河村泥岔桥设计费 1.54 万元；付怀化凯晨建设工程

序号	项目名称	计划安排 资金（万 元）	资金使用 金额（万 元）	结余资 金（万 元）	资金使用 率	用途
						有限公司工程款 36.46 万元
3	塘湾镇文峰村 文峰桥桥梁修 建项目	132.77	80.00	52.77	60.25%	付湖南志飞建设有限 公司工程款 80 万元
合计:		417.21	256.025	161.185	61.37%	

洪江市交通运输局 2020 年桥梁修建项目共计划修建桥梁 5 座，其中岩垅乡青树村、青松村，岔头乡双松村桥梁修建为同一个标段进行建设，故资金使用情况合计统计。

3、项目资金管理情况

单位未制定专项资金管理办法，资金的使用严格按照批复文件中的《湖南省财政专项扶贫资金管理办法》、《洪江市财政专项扶贫资金管理暂行办法》、《洪江市精准扶贫统筹整合使用财政涉农资金管理办法》等相关规定执行，我所绩效评价小组在绩效评价过程中未发现项目单位未按管理制度执行的情况。

（二）项目实施情况

1、项目进度

截止至 2021 年 12 月 31 日，岩垅乡青树村、塘湾镇文峰村、沅河镇沅河村、以及岔头乡双松村四个项目的桥梁已修建完成，塘湾镇文峰村和沅河镇沅河村桥梁已完成竣工验收，正在进行结算。另外三座桥梁尚未验收，其中岩垅乡青松村桥梁修建项目已完成桥墩及周边路面的修建，与单位沟通，该桥梁于 2022 年 1 月 21 日建设完成。

2、项目实施

洪江市交通运输局 2020 年桥梁修建项目工程施工分 3 个标段发包实施。其中沅河镇沅河村泥岔桥项目与省级任务塘湾镇响溪村响溪桥为一个标段，由怀化凯晨建设工程有限公司承建。岩垅乡青松村人行便桥、青树村塘家田桥和岔头乡双松村飞山庙桥为一个标段，由湖南名爵建设工程有限公司承建。塘湾镇文峰村文峰桥为一个标段，由湖南志飞建设有限公司承建。

3、项目管理制度的建设及执行情况

单位制定了《洪江市农村公路工程管理制度》，该制度对项目建设要求做出了规定，我所绩效评价小组在绩效评价过程中未发现项目单位未按管理办法执行的情况。

（三）项目产出情况

截止至 2021 年 12 月 31 日，项目已完工 4 座桥梁的建设，分别为岩垅乡青树村 9 组桥梁、沅河镇沅河村泥岔桥、岔头乡双松村飞山庙桥、塘湾镇文峰村桥梁。其中青树村桥梁规模长 24 米，宽 4 米，对新修 120 米道路进行平整；沅河镇沅河村桥梁规模长 11 米，宽 5.5 米；岔头乡双松村桥梁规模长 20 米；塘湾镇文峰村桥梁规模长 16 米。

岩垅乡青松村人行便桥尚未建设完成，已完成人行便桥两端道路以及桥墩的修建，完成内容为合同工程量的百分之九十。

(四) 产出效益情况

项目的实施及桥梁的修建完工，有效的带动了村经济的发展，使产业基地增产增收，提高了贫困户的收益。桥梁的修建提升了群众的生产生活条件，缩短了村民出行的路程与时间，对扶贫产业发展、旅游开发、农产品增产、群众增收效益明显。

(五) 满意度调查

针对本项目，共发放调查问卷 53 份，收集有效调查问卷 53 份，根据问卷调查结果综合分析后，洪江市交通运输局桥梁修建项目综合满意度为 100%。

五、综合评价情况及评价结论

按照 2020 年洪江市交通运输桥梁修建项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出及效益四大项 26 个指标逐一进行绩效评分，洪江市交通运输局桥梁修建项目绩效评价得分为 83 分，评价等级为“良”。具体指标评分情况详见附表。

六、绩效评价发现的主要问题

(一) 决策方面的问题

1、项目绩效目标设置不合理

项目单位绩效目标表设置不合理，存在指标值与完成值偏差过大的现象，如塘湾镇文峰村桥梁项目数量指标新增贫困村硬化里程设置 0.02 公里，实际完成值 0.5 公里，二者偏差过大。

2、绩效目标完成情况表填报不规范

项目单位绩效目标完成情况表填报不规范，如：5个项目绩效目标完成情况表均设置了生态效益指标，但在表中未设置具体指标值。岔头乡双松村桥梁项目成本指标仅填报完成值，未填报指标值。塘湾镇文峰村桥梁项目成本指标仅填报指标值，未填报完成值。

3、未按要求制定项目实施方案

项目单位桥梁修建项目5座桥均未按要求制定项目实施方案。依据洪江市扶贫开发领导小组下达的2020年扶贫项目计划通知的相关文件，要求项目实施单位收到项目计划文件后，应编制项目实施方案，并报项目主管单位审定。

4、未按要求将资料及时归档

项目单位提供绩效目标完成情况表中经济效益指标产业基地增产增收以及受益贫困户增收两项指标未提供相关佐证资料，无法考核，效益难以评估。

（二）过程方面的问题

1、资金使用率有待进一步提高

经查看项目单位相关支付资料发现，截止至2021年12月31日，扶贫资金已到位417.21万元，实际使用256.025万元，资金使用率为61.37%，资金使用率较低，未发挥出资金应有的效益。

2、项目验收不及时，项目建设周期过长

一是项目验收不及时，经查看项目单位提供的相关资料发现，塘湾镇文峰村于2021年1月10日竣工，沅河镇沅河

村桥梁建设项目于2020年11月5日竣工，交通运输局于2022年1月6日组织验收，存在验收不及时的现象。其余三座桥梁为同一建设标段，因天气原因导致水库涨水，其中一座尚未建设完成，需等该桥梁建成后一同组织验收；二是项目建设周期过长，如：岔头乡双松村飞山庙桥、岩垅乡青树村塘家田桥开工日期为2020年10月10日，合同约定建设工期为90天，完工时间分别为2021年4月和5月底。

（三）产出方面的问题

1、部分项目建设目标未完成

部分项目未完成项目建设任务，如：截止至2021年12月31日，岩垅乡青松村人行便桥项目目前仅完成桥梁周边路面及桥墩的修建工作，桥梁主体尚未开始建设。

七、有关建议措施

（一）决策方面的建议

1、强化绩效目标管理，加强项目绩效监控

强化绩效目标管理，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，预算部门及其所属单位对绩效目标的填报负责，并将绩效责任明确到人。按照“谁分配资金，谁审核目标”的原则，建立预算部门和财政部门“双审核”机制，确保项目绩效目标填报的完整性、准确性与可考核性。设立绩效目标时应结合项目建设内容、预算情况、实施条件以及项目特点，同时也可以和往年实际情况相比较，编制有针对

性的绩效目标和目标值，编报时需做到科学、合理、清晰、量化。

2、加强扶贫项目事前管理

项目单位要加强项目事前管理，按扶贫项目的各个要素制定详实的实施方案，并报项目主管单位审定。项目主管单位既要加强对项目单位提交的实施方案审定与指导，也要加强对项目单位实施情况的监督，保障项目按实施方案如期进行，保证项目建设质量。

3、加强项目资料管理

项目单位应加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，用充分的佐证资料来反映项目实施绩效。

（二）过程方面的建议

1、加快资金使用进度，发挥出扶贫资金应有效益

项目单位要按照《洪江市人民政府办公室关于印发<洪江市精准扶贫统筹整合使用财政涉农资金管理办法>的通知》（洪政办发〔2019〕2号）规定，加快资金使用进度，发挥出扶贫资金在带动农村产业发展、提高农村就业率、实现脱贫致富方面的效益。

2、加强项目管理

建议制定验收相关管理制度，严格按照制度进行项目验收，保障项目验收及时。同时规范项目建设流程，对每一项流程责任到人，确保项目建设按流程进行。

(三) 产出方面的建议

1、按时按质完成扶贫工作

项目主管部门和实施单位要早计划早安排，做好项目实施前各项准备工作，办好前期各项审批手续，着力抓好项目实施过程中的关键环节，突破项目实施难点，确保扶贫项目在计划期间内完成。

八、报告使用情况说明

本报告仅供委托方了解政府扶贫资金支出绩效情况使用，亦可供洪江市交通运输局加强预算支出项目绩效管理参考使用，非经委托方和本所许可，不得用于其他目的。

附表：2020 年洪江市交通运输局桥梁修建项目绩效评价指标体系

湖南财正会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年一月二十六日

附表：

2020 年洪江市交通运输局桥梁修建项目绩效评价指标体系

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分因素
决策 (15 分)	项目 立项 (5 分)	立项 依据 充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；完全符合计 0.4 分，基本符合计 0.2 分，不符合不得分； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；完全符合计 0.4 分，基本符合计 0.2 分，不符合不得分； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；完全相符计 0.4 分，基本相符计 0.2 分，不相符不得分； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；完全符合计 0.4 分，基本符合计 0.2 分，不符合不得分； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；不重复计 0.4 分，重复不得分。	2	
		立项 程序 规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；完全按照计 1 分，基本按照计 0.5 分，未按照不得分； ②审批文件、材料是否符合相关要求；完全符合计 1 分，基本符合计 0.5 分，不符合不得分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风	3	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分因素
决策 (15分)					险评估、绩效评估、集体决策。每环节设 0.2 分，每经过一环节计 0.2 分，未经过不得分。		
	绩效 目标 (5分)	绩效 目标 合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；有计 0.5 分，没有不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；有相关性计 0.5 分，没有不得分； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；完全符合计 0.5 分，基本符合计 0.3 分，不符合不得分； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。完全匹配计 0.5 分，基本匹配计 0.3 分，不匹配不得分。 (注、如未设定项目绩效目标，也可考核其他工作任务目标)	2	
		绩效 指标 明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；有细化分解计 1 分，未细化分解不得分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是计 1 分，未体现不得分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应；完全对应计 1 分，基本对应计 0.5 分，不对应不得分。	1	①项目单位部分绩效指标设置不合理，偏差值过大。如塘湾镇文峰村桥梁项目数量指标新增贫困村硬化里程设置 0.02 公里，实际完成值 0.5 公里，偏差 24 倍；②绩效目标完成情况表填报不规范，扣 2 分。


一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分因素
决策 (15分)	资金投入 (5分)	预算 编制 科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证;有科学论证计0.5分,未经过科学论证不得分; ②预算内容与项目内容是否匹配;完全匹配计0.5分,基本匹配计0.3分,不匹配不得分; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;充分计0.5分,不充分不得分; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配;完全匹配计0.5分,基本匹配计0.3分,不匹配不得分。	2	
		资金 分配 合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分;充分计1分,基本充分计0.5分,不充分不得分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应;合理计2分,基本合理计1分,不合理不得分。	3	
过程 (25分)	资金管理	资金 到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。到位率100%计3分,每下降1%扣0.2分,扣完为止。 实际到位资金、一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金、一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	3	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分因素
过程 (25 分)	(13分)	预算 执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 预算执行率 100% 计 5 分, 每下降 1% 扣 0.5 分, 扣完为止。 实际支出资金、一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	0	截止 2021 年 12 月 31 日, 扶贫资金已到位 417.21 万元, 实际使用 256.025 万元, 资金使用率为 61.37%, 扣 5 分。
	资金管理 (13分)	资金使用 合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 完全符合计 1 分, 基本符合计 0.5 分, 不符合不得分; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 完整计 1 分, 基本完整计 0.5 分, 不完整不得分; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; 完全符合计 1 分, 基本符合计 0.5 分, 不符合不得分; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 不存在计 2 分, 存在不得分。	5	
	组织实施 (12分)	管理制度 健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; 制定或具有计 2 分, 未制定或具有不得分; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整; 是计 2 分, 不合法、合规、完整不得分。	4	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分因素
		制度 执行 有效性	8	项目实施是否符合相关管 理规定,用以反映和考核相 关管理制度有效执行情 况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;遵守计1 分,不遵守不得分; ②项目调整及支出调整手续是否完备;完备计3分, 基本完备计2分,不完备不得分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全 并及时归档;齐全并及时归档计3分,每缺少一项扣1 分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否 落实到位;落实到位计1分,未落实到位不得分。	6	项目单位未针对项目制定实施方 案;;未将项目绩效资料及时归档, 使其绩效目标完成情况表中产生 效益情况难以评估,扣2分。
	数量 指标 (10 分)	桥梁修 建数量	10	反映2020年桥梁项目修建 完成情况	将实际完工数量与计划数量进行比较,每完成1座得2 分。	8	截止至2021年12月31日,岩垅 乡青松村人行便桥尚未修建完成, 扣2分。
产出 指标 (35 分)	质量 指标 (10 分)	项目产 出质量 达标率	5	反映项目产出质量达标情 况。	质量达标率100%计5分,质量达标率80%-100%得3分, 质量达标率80%以下得0分。 质量达标率=项目完成的质量达标产出数/实际产出数 的比率。	5	
		项目公 告公示 情况	5	反映项目按要求公告公示 情况	检查项目公告公示情况,若按要求进行公告公示则得 满分,否则酌情扣分。	5	
	时效 指标 (8分)	项目建 设完成 时效性	4	反映项目是否按计划时间 完成建设	检查项目完成的及时性,若按计划完成则得满分,否 则酌情扣分。	2	岩垅乡青松村人行便桥因天气原 因导致水库涨水,尚未修建完成, 酌情扣2分。

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分因素
效益 指标 (20 分)		项目 验收 时效性	4	反映项目是否按计划时间 完成验收	检查项目验收的及时性，若及时验收则得满分，否则 酌情扣分。	2	塘湾镇文峰村以及沅河镇沅河村 桥梁。交通运输局于 2022 年 1 月 6 日完成验收，存在验收不及时的 现象。其余三座桥梁为同一建设标 段，因天气原因其中一座桥梁尚未 完工，这三座桥梁尚未开展验收工 作，酌情扣 2 分。
		项目 成本 节约率	7	反映项目成本情况，体现单 位是否量入为出，节约成 本。	根据单位建设实际使用成本情况，酌情扣分	5	资金尚未全部使用完，项目成本节 约率无法准确评估，酌情扣 2 分。
		带动 当地产 业发展	5	反映当地产业发展情况	与之前年度当地产业发展情况对比，如有提高得满分， 否则酌情扣分。	5	
	社会效 益指标 (15 分)	减轻 交通运 输成本	5	反映当地村民出行交通运 输成本情况	与之前年度当地村民出行交通运输成本对比，如有提 高得满分，否则酌情扣分。	5	
		提高贫 困人口 就业率	5	反映当地贫困人口就业 率 情况	与之前年度贫困人口就业率情况对比，如有提高得满 分，否则酌情扣分。	5	
	可持 续影 响指标 (5分)	提高 贫困 人口生 活水平	5	反映当地贫困人口生活水 平情况	与之前年度当地贫困人口生活水平对比，如有提高得 满分，否则酌情扣分。	5	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分因素
满意度 指标 (5分)	社会 公众或 服务对 象满意 度指标 (5分)	社会公 众或服 务对象 满意度	5	根据调查问卷,反映社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度。	根据问卷调查结果统计,满意度达到项目计划、 1.满意度≥95%的,得5分; 2.90%≤满意度<95%的,得4分; 3.80%≤满意度<90%的,得3分; 4.70%≤满意度<80%的,得2分; 5.满意度<70%,得0分。	5	
合计			100			83	



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91430100MA4QJIR1435

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 湖南财正会计师事务所（普通合伙）

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 王黎蓉

经营范围 会计、审计及税务服务，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2019年05月31日

合伙期限 长期

主要经营场所 长沙高新区麓云路100号兴工科技园1栋504

登记机关

2019 年 5 月 31 日






证书序号: 0008559

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名称: 湖南财正会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人: 王翠兰

主任会计师: 王翠兰

经营场所: 长沙高新区麓云路100号兴工科技园1栋504



组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 43010114

批准执业文号: 湘财会[2019]20号

批准执业日期: 2019年07月30日



中华人民共和国财政部制



姓名	王翠兰
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1975-09-27
Date of birth	
工作单位	湖南财正会计师事务所（普通合伙）
Working unit	
身份证号码	432302197509276425
Identity card No.	



姓 名 邹玉桃
Full name 邹玉桃
性 别 女
Sex 女
出 生 日 期 1957-04-09
Date of birth 1957-04-09
工 作 单 位 湖南财正会计师事务所（普
Working unit 通合伙）
身 份 证 号 码 43010319570409252X
Identity card No. 43010319570409252X

